

LA UNION TEMPORAL HORIZONTE

PROCESO DE CONTRATACIÓN CERTIFICADO DE CONTRATOS

LA UNION TEMPORAL HORIZONTE R.L WILIAM MARTINEZ SALCEDO

CERTIFICA:

Que el Ingeniero **GEOVANNY GONZALEZ MALDONADO**, identificado con cédula de ciudadanía No. **86084791**, expedida en **Villavicencio**, ejecutó en calidad de subcontratista el siguiente contrato de obra civil:

Contrato N°: Contrato 018 de 2013
Objeto: La construcción de pavimento en concreto rígido de 3000 psi =18 MCC; Construcción de un (1) Box Culvert de 1 M x 1M x x 6M y construcción de cunetas de la calle principal del corregimiento de san roque en el Municipio de Majagual, Departamento de Sucre.
Valor Inicial del Contrato: \$ 688.512.369
Valor Final del Contrato: \$ 688.512.369
Fecha de Iniciación: 15 de Enero de 2014
Fecha de Terminación: 21 de Junio de 2014
Plazo: Cinco (05) Meses
Calidad: Cumplimiento de acuerdo a especificaciones técnicas
Cumplimiento: Ejecutado en el tiempo establecido
Área Ejecutada: Construcción de vía pavimentada y adecuaciones
Profesional de obra: Ricardo Arturo Amado Borda
Maestro de Obra: Hasly Hernando chaves Gómez

Los ítems y cantidades recibidas fueron:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	OBSERVACIONES
1.1	PRELIMINARES			
1.1.1	Localización y replanteo vías urbanas	ML	472	Recibo a satisfacción
1.2	DEMOLICIONES Y DESMONTES	UND	1	Recibo a satisfacción
1.2.1	Demolición losa concreto e<= 15cm. No incluye retiro	M2	140	Recibo a satisfacción
1.2.2	Demolición muro ladrillo doble	M2	60,00	Recibo a satisfacción
1.2.3	Corte de muro en concreto	ML	4,8	Recibo a satisfacción
1.2.4	Demolición de concreto reforzada estructuras	M3	0,05	Recibo a satisfacción

1.3	EXPLANACIONES (MATERIAL COMÚN)			
1.3.1	Excavaciones a máquina en material común explanación canales y préstamos	M3	204,40	Recibo a satisfacción
1.4	RELLENOS, SUBBASE Y BASES			
1.4.1	Relleno material seleccionado compactado rana	M3	383,50	Recibo a satisfacción
1.4.2	Relleno material común compactado rana	M3	715,35	Recibo a satisfacción
1.5	ESTRUCTURAS EN CONCRETO			
1.5.1	Pavimento rígido concreto 3000 psi (obra), e=0,18 m	M2	1939,5	Recibo a satisfacción
1.5.2	Acero de refuerzo 60000 psi	KG	2159	Recibo a satisfacción
1.5.3	bordillos en concreto rígido de 3000 psi de 0,15 x 0,4 m. Inc Ref (interior)	ML	622,7	Recibo a satisfacción
1.5.4	bordillos de contención en concreto rígido de 3000 psi de 0,10 x 0,5 m. Inc Ref (Exterior)	ML	620,7	Recibo a satisfacción
1.5.5	Base para cuneta tipo ánden en concreto 3000 psi; h=0,10 m, ancho 0,95 m	M2	504,9	Recibo a satisfacción
1.5.6	Plantilla concreto 3000 psi, e=0,07 m (sin refuerzo)	M2	107,6	Recibo a satisfacción
1.5.7	Andenes en concreto rígido de 300 psi de 0,70 m de ancho y e=0,1 m	M2	432,8	Recibo a satisfacción
1.6	CUNETAS TIPO CAJÓN	ML	800,81	Recibo a satisfacción
1.6.1	Tapa para cuneta tipo cajón en concreto 3000 psi , con d= 3/8 a 0,20 en ambos sentidos, h=0,10 m, ancho 0,6 m	ML	366,9	Recibo a satisfacción
1.6.2	Base para cuneta tipo ánden en concreto 3000 psi; h=0,10 m, ancho 0,60 m	ML	366,9	Recibo a satisfacción
1.6.3	Levante a plan en ladrillo artesanal (0,12x0,26x0,085 m), para paredes de cuneta tipo cajón. H= 4 hiladas.	ML	733,8	Recibo a satisfacción
1.7	OBRA DE DRENAJE TIPO BOX CULVERT			
1.7.1	Concreto clase D 210 Kg/cm ²	M3	10,4	Recibo a satisfacción
1.7.2	Concreto clase F 140 Kg/cm ²	M3	1,2	Recibo a satisfacción
1.7.3	Acero de refuerzo 60000 psi	KG	711	Recibo a satisfacción

Para constancia se firma el día **VEINTI OCHO (28)** del mes de Junio del año 2014.



WILLIAM MARTINEZ SALCEDO

C.C 9.196.823 DE SUCRE SUCRE

REPRESENTANTE LEGAL

UNION TEMPORAL HORIZONTE

MAJAGUAL - SUCRE

TEL: 3126892441